

Информация

по итогам проверки эффективного и целевого использования средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
Центр развития ребёнка «Детский сад № 4»
в 2012 году

1. В соответствии с планом работы на 2013 год Контрольной комиссией ЗАТО Звёздный в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребёнка «Детский сад № 4». проведена проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 2012 году.
2. Ведение бухгалтерского учёта и отчётности в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4» в проверяемом периоде времени осуществлялось структурным подразделением муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
3. Для реализации приоритетного регионального проекта предусматривается выделение средств муниципальным образованиям из фонда софинансирования расходов при условии долевого участия муниципального образования в объеме не менее 25% от общего объема бюджетных ассигнований по проекту, предусмотренных в соответствующем финансовом году за счет собственных средств на указанные цели.
4. Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.12.2011г. № 123 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) для решения задач по реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4» в 2012 году было предусмотрено 2145939,24руб. в том числе по видам бюджета:
 - средства местного бюджета - 529750руб.;
 - средства бюджета Пермского края - 1616189,24руб.
5. Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного регионального проекта «Новая школа» в 2012 году составили всего 1777987,44руб. или 82,85% от утверждённых ассигнований.
6. В 2012 году за счёт средств приоритетного регионального проекта «Новая школа» в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4» проведены работы:
 - замена двери эвакуационного выхода 1-го этажа группового помещения №7 – 25 050руб.;
 - разработка технической (проектно-сметной) документации «Капитальный ремонт ограждения и устройство теневых навесов» - 99 431,45руб.;

- устройство теневого навеса – 845 575,98руб.;
 - устройство ограждения территории – 945 063,56руб.
7. Согласно представленным учреждением данным, вышеуказанные работы выполнены в соответствии:
- предписание от 28.10.2011г. № 244 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление по Пермскому краю;
 - акт ООО «ПСК «Стройкомплекс» от 01.06.2012г., осмотра технического состояния теневого навеса МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4»;
 - акт технического состояния теневого навеса (веранд) МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4», без номера и даты, утверждённый и.о.заведующей;
 - акт технического состояния эвакуационного выхода 1-го этажа группового помещения № 7 МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4», утверждённый и.о.заведующей 01.02.2012г.
8. Реализация мероприятий производилась с учётом требований Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
9. При выполнении работ по региональному проекту «Новая школа» в 2012 году установлены случаи нарушения принятых обязательств подрядчиками.
10. Нарушение исполнения обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения зафиксировано комиссией МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4» при выполнении работ по устройству теневого навеса и устройству ограждения территории учреждения. Нарушение обязательств выразилось в нарушении сроков окончания работ. Сроки окончания работ увеличены подрядчиками на 69 календарных дня.
11. В соответствии с условиями гражданско-правового договора, за нарушение сроков окончания работ подрядчикам предъявлены штрафные санкции. Общая сумма неустойки составила 137133,55руб. Сумма неустойки учтена при выполнении окончательных расчётов за выполненные работы.
12. Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребёнка «Детский сад № 4» в 2012 году нарушений не установлено.

Председатель Контрольной комиссии
ЗАТО Звёздный

Рожкова Г.А.