

Информация

по итогам проверки эффективного и целевого использования средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Олимп» в 2012 году

1. В соответствии с планом работы на 2013 год Контрольной комиссией ЗАТО Звёздный проведена проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Олимп» в 2012 году.
2. Предоставление средств МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 2012 году осуществлялось в соответствии с Закон Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», Постановлении от 25.01.2008 № 6-П «Об утверждении порядка реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа».
3. В соответствии с законодательством, муниципальным образованиям средства регионального фонда софинансирования социальных расходов выделялись в объеме: 25% от общего объема бюджетных ассигнований по проекту – доля муниципального образования, 75% от общего объема бюджетных ассигнований по проекту – субсидии Пермского края.
4. Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.12.2011г. № 123 «О бюджете ЗАТО Звёздный Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) для решения задач по реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа» в МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» в 2012 году было предусмотрено 614,3тыс.руб. в том числе по видам бюджета:
 - средства местного бюджета – 135,2тыс.руб.;
 - средства бюджета Пермского края – 479,1тыс.руб.
5. Кассовые расходы по реализации мероприятий приоритетного регионального проекта «Новая школа» в 2012 году составили 553,9тыс. руб. или 90,17% от утверждённых ассигнований.
6. В 2012 году за счёт средств приоритетного регионального проекта «Новая школа» в МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» проведены работы:
 - замена потолочной плитки в фойе 2-го этажа, плитки вокруг ванн – 37 119,57руб.;

- проводка кабеля, монтаж сушилок, монтаж душа в женской раздевалке – 9 799,40руб.;
 - ремонт крыльца и фасада – 189 148,66руб.;
 - замена электроцитов освещения № 1, № 2, замена кабеля питания электронасосов – 98 999,60руб.;
 - расширение до соответствующих размеров лестницы и площадки запасного выхода из зала плавания – 98 491,70руб.
7. Согласно представленных данных, все работы по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в 2012 году выполнены в соответствии с комиссионным Актом обследования здания бассейна МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» № 04 от 24 апреля 2012 года.
8. Работы по реализации регионального проекта выполняли подрядные организации:
- ООО «РСК Регион Строй»;
 - ООО ПКФ «Стройспецмонтаж».
9. Кредиторская задолженность по приоритетному региональному проекту «Новая школа» по состоянию на 01.01.2013г. составила 52123,96руб.
10. В 2012 году за счёт средств регионального проекта «Новая школа» погашена кредиторская задолженность перед ООО «Виста-Строй» по состоянию на 01.01.2012г. в сумме 172494,34руб. за исполненные обязательства в 2011 году по проведению работ по монтажу вентилятора и калорифера.
11. Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных по приоритетному региональному проекту «Новая школа» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Олимп» в 2012 году нарушений не установлено.

Председатель Контрольной комиссии
ЗАТО Звёздный

Рожкова Г.А.